

週 間 予 定 表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年11月1日
会社名 (株)道端組
現場代理人 河原 宏泰 印
携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	10月27日 (土)	10月28日 (日)	10月29日 (月)	10月30日 (火)	10月31日 (水)	11月1日 (木)	11月2日 (金)		11月3日 (土)	11月4日 (日)	11月5日 (月)	11月6日 (火)	11月7日 (水)	11月8日 (木)	11月9日 (金)
計 画	休み	休み	和田工区 打換え工 No.29～ No.25+10	和田工区 打換え工 No.25+10 ～No.22	和田工区 切削オーバーレイ No.22 ～No.17	和田工区 打換え工 No.17 ～No.11	和田工区 切削オーバーレイ No.11 ～No.5+10	計 画	休み	休み	菌部工区 切削オーバーレイ No.46 ～No.31	菌部工区 切削オーバーレイ No.31 ～No.16	菌部工区 切削オーバーレイ No.31 ～No.16	菌部工区 切削オーバーレイ No.16 ～No.1	菌部工区 切削オーバーレイ No.16 ～No.1
実 施	休み	休み	規制協議	規制協議	規制協議	中止	菌部工区 切削オーバーレイ No.46 ～No.34	立 会			合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック
								段階確認			下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員
								規制内容	規制なし	規制なし	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互
備 考								規制起点			KP65.35	KP65.05	KP65.05	KP64.75	KP64.75
								規制終点			KP65.75	KP65.45	KP65.45	KP65.15	KP65.15
								規制延長			400m	400m	400m	400m	400m
								上下方向			上り線	下り線	上り線	下り線	上り線
								開始時間			21時00分	21時00分	21時00分	21時00分	21時00分
								終了時間			6時00分	6時00分	6時00分	6時00分	6時00分
								規制箇所			菌部	菌部	菌部	菌部	菌部
								備 考			夜間作業	夜間作業	夜間作業	夜間作業	夜間作業

工 期 平成24年7月27日～平成24年12月25日
工事区間 三方21.44kp～菌部65.44kp
工事内容 路面補修工事
※ 提出日は木曜日の17時まで